

План работ на 2014 год ООО "УК "ЛАДА"

1	Курзальная, 40а	1кв.	Дезаратизация подъездов и канализации от грызунов. Прочистка общедомовой системы канализации. Покраска газовых труб.	Выполнено
		2кв.	Покраска скамеек, мусорной площадки, мусорных баков. Разлиновка придомовой стоянки. Замена чугунной канализационной трубы на пластиковую (3 м.п.) Профилактика насосной станции, ремонт насоса. Техосвидетельствование лифтов - 6 шт.	Выполнено
		3кв.	Гидропромывка, опрессовка системы отопления Латочный ремонт кровли S=10 кв.м. Увод сливов от кондиционеров в водосток 2-го подъезда. Проверка на тягу вентканалов. Покупка и установка дополнительных почтовых ящиков - 3*7 шт.	Выполнено
		4кв.	Замена урн - 6 шт. Замена напорного городского водовода на резервуар 45 м.п. диам 75 в 3-м подъезде. Замена распределяющего водовода диам 75 25 м.п. Замена канализационной чугунной трубы на больший размер - 12 м.п. Прочистка шнеком общей канализации 2-го подъезда.	Выполнено
		1кв.	Замена ручки в подъезд - 3 шт. Латочный ремонт кровли 2-го подъезда S=7кв.м. с утеплением.	Выполнено
		2кв.	Устранение лужи у 1-го подъезда путем устройства бетонного покрытия толщ. 3-15 см с уклоном на площади до 140 м. кв. Техосвидетельствование лифтов - 6 шт. Косметический ремонт стен 50 м. кв. и замена разбитой плитки 17 м. кв.	Выполнено

2	Грибоедова, 29	3кв.	Проверка на тягу вентканалов. Покупка и установка стабилизатора на насосную станцию. Покраска металлических ограждений входов и подпорных стенок. Покраска металлических дверей 6 шт. Покраска контейнеров мусорных.	Выполнено
		4кв.	Замена датчика сухого хода на насосную станцию подачи холодной воды. Ремонт фасада 40 м.кв.	Выполнено
3	Грибоедова, 31	1кв.	Ремонт кодовых замков дверей	Выполнено
		2кв.	Ремонт и покраска ограждения. Техосвидетельствование лифтов - 4 шт.	Выполнено
		3кв.	Проверка на тягу вентканалов и дымоходов. Покраска контейнеров мусорных.	Выполнено
		4кв.	Ремонт металлических дверей - 4 шт. Установить поплавки сухого хода в резервуары - 2 шт.	Выполнено
4	Луначарского, 127	3кв.	Замена табличек. Ремонт откатных ворот	Выполнено
		4кв.	Пуск отопления цоколя	Выполнено